

# 监 理 日 志

日期：2017年4月6日

天气：晴

星期：星期四

气温：11℃-23℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1.1 号厂房夹具粘贴巡视 2.4 号厂房定位放线巡视
施 工 情 况	施工内容及进度
	1.30 人 1 号厂房夹具粘贴完成 70% 2.4 号厂房定位放线完成 60%
其 他 事 项	导轨等材料进场严重滞后，影响后续施工。
本日现场监理人员	梁利堂
记录人：梁利堂	总监理工程师/总监理工程师代表签字：



