

监 理 日 志

日期：2017年5月1日

天气：晴

星期：星期一

气温：15℃-26℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

| | |
|----------------------------|---|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1、现场安全文明施工检查，由于天热原因个别土建施工人员不佩戴安全帽，督促工人佩戴齐全防护用品。</p> <p>2、4号厂房屋脊处导轨安装检查，抽查导轨连接件螺栓垫片等，平垫弹垫齐全，螺栓紧固到位。</p> <p>3、一体箱逆变基础砌砖检查墙体垂直度，爬梯之间距离不均等，要求施工人员进行调整</p> <p>4、抽查汇流箱支架螺栓紧固到位，尺寸基本符合要求。</p> |
| 施 工 情 况 | 施工内容及进度 |
| | <p>1、6人汇流箱支架制作完成 15 个</p> <p>2、6人一体箱逆变基础砌砖，完成一个</p> <p>3、4人4号厂房屋脊处导轨安装，完成 30%</p> |
| 其 他 事 项 | |
| 本日现场监理人员 | 梁利堂 |
| 记录人：梁利堂 | 总监理工程师/总监理工程师代表签字： |



