

监 理 日 志

日期：2017年5月12日

天气：晴

星期：星期五

气温：15-30℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、3号4号一体箱逆变基础外墙抹灰巡视检查，立柱与墙体交界处放有栅格网，防止脱落开裂。 2、4号厂房4平方电缆放线巡视，号码管清晰齐全。 3、1号2号一体箱逆变基础钢筋制作支模检查，符合图纸要求，模板牢固可靠无松动。 3、其余厂房由于材料未到，暂时停工。
施 工 情 况	施工内容及进度 1、3人3号箱逆变基础墙体抹灰完成。 2、3人1号2号箱逆变基础钢筋制作支模完成50% 3、5人4号厂房4平方电缆放线完成60%
其 他 事 项	
本日现场监理人员	梁利堂
记录人：梁利堂	总监理工程师/总监理工程师代表签字：



