

监 理 日 志

日期：2017 年 5 月 13 日

天气：晴

星期：星期六

气温：14-27℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、3 号 4 号一体箱逆变基础内墙抹灰巡视检查，立柱与墙体交界处放有栅格网，防止脱落开裂。 2、4 号厂房 4 平方电缆放线巡视，号码管清晰齐全。 3、一次、二次舱体基础钢筋制作支模检查，符合图纸要求，模板牢固可靠无松动。 3、其余厂房由于材料未到，暂时停工。	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、5 人 3 号 4 号箱逆变基础内墙体抹灰完成。 2、3 人一次、二次舱体基础钢筋制作支模完成 3、7 人 4 号厂房 4 平方电缆放线完成 80%	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		梁利堂
记录人：梁利堂		总监理工程师/总监理工程师代表签字：

