

# 监 理 日 志

日期：2017年5月14日

天气：晴

星期：星期日

气温：16-27℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、二次仓体基础外墙抹灰巡视检查，立柱与墙体交界处放有栅格网，防止脱落开裂。</p> <p>2、4号厂房4平方电缆PE管穿管巡视检查，管与管之间接头牢固无脱落现象。</p> <p>3、二次舱体基础支模、钢筋绑扎检查模板牢固无松动，符合要求。</p> <p>4、3号、1号厂房汇流箱安装检查，3号厂房从北向南第一个汇流箱夹具与彩钢瓦粘贴处出现裂缝，要求施工单位重新粘贴夹具直到胶凝固后一定时间再安装汇流箱。</p>
施 工 情 况	<p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>1、3号厂房汇流箱安装完成，1号厂房汇流箱安装完成50%</p> <p>2、二次仓基础浇筑完成，外墙抹灰完成60%</p> <p>3、4号厂房电缆穿管完成80%</p>
其 他 事 项	
本日现场监理人员	梁利堂
记录人：梁利堂	总监理工程师/总监理工程师代表签字：



