

监 理 日 志

日期：2017 年 5 月 16 日

天气：晴

星期：星期二

气温：18-31℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、1 号场房导轨夹具粘贴巡视检查，基本符合要求。 2、电缆沟开挖检查其深度，基本在 70-80cm 之间,符合设计要求。 3、2 号 3 号厂房桥架安装检查其牢固程度，牢固无松动。 4、3 号场房汇流箱接线检查，4 平方电缆线鼻子、号码管齐全，符合要求。 5、组件到场接收检查，无破损，到场数量为 33 箱。	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、1 号场房桥架夹具粘贴完成 100% 2、电缆沟开挖完成 80% 3、2 号 3 号厂房桥架安装完成。 4、3 号场房汇流箱接线完成 50%	
其 他 事 项	组件到场 33 箱	
本日现场监理人员		梁利堂
记录人：梁利堂		总监理工程师/总监理工程师代表签字：



