

监 理 日 志

日期：2017年5月17日

天气：晴

星期：星期三

气温：20-34℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、箱逆变基础防雷接地扁铁焊接检查，接地极与扁铁之间搭接不符合要求，现场要求镀锌圆钢与镀锌扁铁连接时,其长度必须为圆钢直径的 6 倍，扁铁与扁铁之间焊接搭接长度不得小于扁铁宽度的 2 倍。</p> <p>2、2 号厂房汇流箱接线巡视检查，4 平方电缆接线鼻、号码管齐全。</p> <p>3、发出监理通知单一份（编号：LY-ZH-JXMB6-003）</p>
施 工 情 况	<p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>1、箱逆变基础防雷接地完成 10%</p> <p>2、2 号厂房汇流箱接线完成 100%</p> <p>3、2 号、3 号厂房接地扁铁搬运</p>
其 他 事 项	
本日现场监理人员	梁利堂
记录人：梁利堂	总监理工程师/总监理工程师代表签字：



不符合要求，需要整改处

