

监 理 日 志

日期：2017 年 5 月 18 日

天气：晴

星期：星期四

气温：23-35℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、4 号厂房剩余组件及桥架吊装、1 号厂房桥架吊装旁站，现场有专人负责指挥吊装，屋面铺设木方支撑起桥架，防止桥架刮伤组件。 2、一体箱逆变基础承台抹灰检查，平整度等基本符合要求。 3、一二次舱体防雷接地极制作检查，基本符合设计要求。	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、4 号厂房剩余组件（33 箱）吊装完成，桥架吊装完成 2、1 号厂房桥架吊装完成	
其 他 事 项	桥架已全部到场 100%	
本日现场监理人员		梁利堂
记录人：梁利堂		总监理工程师/总监理工程师代表签字：



