

# 监 理 日 志

日期：2017年5月2日

天气：晴

星期：星期二

气温：16℃-29℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、汇流箱支架制作抽查其尺寸符合图纸设计，平垫、弹垫齐全，螺栓紧固到位，无松懈现象。</p> <p>2、4号厂房组件安装检查，接地小线紧固牢靠，有专人负责组串接线，防止接错造成短路</p> <p>3、一体箱逆变基础砌砖检查垂直度以及灰缝的饱满程度，发现个别存在灰缝不饱满现象，现场责令添加水泥令其饱满</p> <p>4、一次、二次舱体支模，模板牢固可靠无松动</p> <p>5、一次、二次舱体承台混凝土浇筑旁站，要求全面振捣不得遗漏，防止存在气泡影响基础强度</p>
施 工 情 况	<p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>1、6人汇流箱支架制作完成 15 个</p> <p>2、6人一体箱逆变基础砌砖，完成一个</p> <p>3、5人4号厂房组件安装，总体完成 95%</p>
其 他 事 项	<p>4平方穿线管到场约 350 根</p>
本日现场监理人员	梁利堂
记录人：梁利堂	总监理工程师/总监理工程师代表签字：





