

监 理 日 志

日期：2017 年 5 月 22 日

天气：阴

星期：星期一

气温：14-31℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、一次舱体拼接巡视检查，箱体连接处螺栓齐全还是存在微小缝隙，暂未打胶密封。 2、2 号 3 号电缆桥架整改安装，桥架平垫、弹垫、螺栓等齐全紧固无松动现象。 3、一体箱逆变基础防雷接地网焊接，搭接长度符合要求，焊接处暂未做相应的防腐处理，要求施工单位去除焊渣做完防腐处理后通知监理方检查验收后方可回填。	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、2 号 3 号厂房桥架整改完成 50% 2、一体箱逆变基础防雷接地网焊接完成 3、二次舱体拼接完成 90%	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		梁利堂
记录人：梁利堂		总监理工程师/总监理工程师代表签字：



