

# 监 理 日 志

日期：2017年5月25日

天气：晴

星期：星期四

气温：16-30℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、一次室、二次室电缆放线、接线巡视，要求施工单位必须悬挂电缆标识牌。</li><li>2、一体箱逆变高压电缆头制作检查，均符合电缆头制作指导书要求。</li><li>3、1号厂房电缆桥架安装巡视检查，平垫、弹垫等齐全，螺栓紧固无松动。</li><li>4、3号厂房汇流箱直流电缆接线巡视检查，符合要求。</li></ol>
施 工 情 况	<p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、5人1号厂房桥架安装完成20%</li><li>2、4人一体箱逆变高压电缆头制作完成</li><li>3、2人二次室接线完成</li><li>4、3人3号厂房汇流箱直流电缆接线完成</li><li>5、外线电缆敷设完成</li></ol>
其 他 事 项	
本日现场监理人员	梁利堂
记录人：梁利堂	总监理工程师/总监理工程师代表签字：



