

监 理 日 志

日期：2017 年 5 月 27 日

天气：晴

星期：星期六

气温：23-36℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、一次室母线排安装检查，符合要求。 2、一体箱逆变至主防雷接地网焊接，搭接长度符合规范要求。要求施工单位焊接完成后敲除焊渣并做防腐处理。 3、外线光纤放线巡视	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、一次室母线排安装完成 2、外线光纤放线完成 3、一体箱逆变至主防雷接地网焊接完成	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		梁利堂
记录人：梁利堂		总监理工程师/总监理工程师代表签字：

