

# 监 理 日 志

日期：2017年5月28日

天气：晴

星期：星期日

气温：24-37℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、1号电缆桥架整改安装，桥架与夹具之间紧固，桥架平垫、弹垫、螺栓等齐全紧固无松动现象。 2、一次室电缆接线巡视检查 3、一体箱逆变风机盖安装检查，两平垫一弹垫齐全，连接处打有密封胶密封
施 工 情 况	施工内容及进度 1、5人1号厂房桥架安装完成60% 2、一体箱逆变风机盖安装完成。
其 他 事 项	
本日现场监理人员	梁利堂
记录人：梁利堂	总监理工程师/总监理工程师代表签字：

