

监 理 日 志

日期：2017 年 5 月 3 日

天气：小雨

星期：星期三

气温：14-25℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、汇流箱支架制作抽查其尺寸符合图纸设计，平垫、弹垫齐全，螺栓紧固到位，无松懈现象。 2、一体箱逆变基础砌墙检查其垂直度、灰缝等。 3、2 号厂房 4 平方线敷设检查，号码管清楚齐全，均穿有 PE 管。 4、陪设计院核对现场导轨数量，现场缺 5.4m 导轨，6.3m 导轨多余，设计建议用 6.3 米截取拼凑（设计出截取导轨方案）。 5、下午下雨现场无人施工，整理资料。	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、6 人汇流箱支架制作完成 10 个（共 78 个） 2、5 人一体箱逆变基础砌砖，完成一个 3、4 人 4 号厂房组件安装 4、3 人 2 号厂房 4 平方电缆敷设穿管完成 40% 5、下午下雨无人施工	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		梁利堂
记录人：梁利堂		总监理工程师/总监理工程师代表签字：



