

监 理 日 志

日期：2017年5月7日

天气：晴

星期：星期日

气温：14-27℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、早上陪乐叶质量检查领导检查 2、3、4 厂房，1 号厂房组件安装存在一人背组件现象，已发监理通知单 2、二次仓体基础砌墙检查，基本符合要求，一体箱逆变基础圈梁支模检查，模板牢固可靠 3、3 号厂房 M4 电缆接头检查，接头牢固可靠。 4、1 号厂房 4 平方电缆放线巡视，号码管清晰齐全。
施 工 情 况	施工内容及进度 1、3 人二次舱体基础砌墙完成 80% 2、2 人一体箱逆变基础立柱支模完成 1 个（共 5 个） 3、5 人 1 号厂房 4 平方电缆放线完成 50% 4、1 人 3 号厂房 M4 接头制作完成
其 他 事 项	
本日现场监理人员	梁利堂
记录人：梁利堂	总监理工程师/总监理工程师代表签字：



