

# 监 理 日 志

日期：2017 年 6 月 16 日

天气：晴

星期：星期五

气温：23-35℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                         |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、4 号厂房 4 平方电缆放线巡视，4 平方电缆号码管清晰齐全（1、2、3 号除组与组之间防雷接地未做，其他全部完成）。<br><br>2、4 号厂房部分直流电缆放线未完成 |                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工内容及进度                                                                                 |                    |
|                            | 1、4 号厂房汇流箱位置变更，原来放的 4 平方电缆较短，补汇流箱 4 平方电缆（目前项目施工人员剩余 7 人）                                |                    |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                         |                    |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                         | 梁利堂                |
| 记录人：梁利堂                    |                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表签字： |

