

监 理 日 志

日期：2017年6月21日

天气：阵雨

星期：星期三

气温：23-36℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

| | |
|----------------------------|--|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、4号厂房直流电缆放线巡视，电缆头用胶布包裹防止进水。要求施工人员电缆放线完成后捡出滑落至电缆沟内的砖块石头等物，防止回填时割伤电缆 |
| 施 工 情 况 | 施工内容及进度 |
| | 1、14人4号厂房电缆放线完成。共31根（暂未敷设至屋面，量好距离后，电缆放至地面电缆沟终点处，暂时未上房顶。便于回填后并1、2、3号厂房） |
| 其 他 事 项 | |
| 本日现场监理人员 | 梁利堂 |
| 记录人：梁利堂 | 总监理工程师/总监理工程师代表签字： |

