

监 理 日 志

日期：2017年6月3日

天气：晴

星期：星期六

气温：16-26℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、防雷接地焊接巡视检查，搭接长度符合要求，要求施工人员在焊接完成后去除焊渣再进行防腐处理，回填前通知监理方验收 2、厂房视频监控放线巡视 3、一体箱逆变电缆头安装，安装过程中发现5号箱变一根电缆头已经破损，要求破损电缆头禁止安装并做相应的处理。
施 工 情 况	施工内容及进度 1、防雷接地完成约5% 2、一体箱逆变电缆头安装完成95% 3、视屏监控放线完成70%
其 他 事 项	
本日现场监理人员	梁利堂
记录人：梁利堂	总监理工程师/总监理工程师代表签字：

