

监 理 日 志

日期：2017 年 6 月 5 日

天气：晴

星期：星期一

气温：14-25℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、2 号厂房 3 号厂房防雷接地焊接巡视检查，扁铁搭接符合要求，去除焊渣后做有防腐处理。 2、1 号厂房屋顶至地面桥架安装，施工人员佩戴有安全绳并有专人负责看护 3、1 号厂房汇流箱直流电缆电缆头制作，电缆接线鼻与电缆压接紧固牢靠无松动	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、2 号厂房防雷接地完成约 50%（外围一圈完成） 2、1 号厂房屋顶至地面电缆桥架安装完成 3 个（共三个） 3、1 号厂房汇流箱直流电缆电缆头制作完成 100%	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		梁利堂
记录人：梁利堂		总监理工程师/总监理工程师代表签字：

