

监 理 日 志

日期：2017 年 6 月 8 日

天气：晴

星期：星期三

气温：21-34℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、2 号 3 号厂房屋面防雷接地焊接引下至地面接地网巡视检查，扁铁搭接符合要求，扁铁防腐符合要求 2、一体箱逆变进线孔防火封堵巡视检查，昨日检查发现进线孔有塞砖填补现象，今日已整改完成 3、1 号厂房屋面损坏处修补巡视	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、2 号 3 号厂房屋面至地面防雷接地网焊接完成 2、1 号厂房屋面修补	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		梁利堂
记录人：梁利堂		总监理工程师/总监理工程师代表签字：

