

监 理 日 志

第 页 共 页

丰县扩容项目 2017年3月24日 星期: 五	天气: 白天: 阴 夜间:	气温: 最高 10℃ 最低 8℃
工作内容、遇到问题及其处理 工作情况 1. 检查9区支架焊接的质量。 2. 对6区电渣构开院做跟踪检查。 3. 与施工单位人员对现场进行安全检查。在检查过程中发现个别施工人员吸烟。对此类事件, 已告知施工单位进行相关的措施。 问题: 当前现场支架还未进场, 工期已拖了好几天, 施工方正在进行催促发货事宜。		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写, 填写的主要内容包括:

- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进展情况。
 - (3) 当日监理工作情况, 包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时, 内容必须真实, 力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写, 字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式, 各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式, 但应包括本表式要求的主要内容。



由 扫描全能王 扫描创建