

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 10 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 14 ~ 17℃

监 理 工 作 情 况

今日发现现场吊钩架设置不牢固存在安全隐患。
我部立即组织整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

山东鼎天

1. 施工人数: 14人。
2. 施工内容: ①今日完成吊钩架C型钢加固30根。
②加固39根, 总计完成778根。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 姜超

总监 (总监代表): 姜超

江苏省建设厅监制