

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月14日

星期: 二

天气: 晴

气温: 12/13℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	①今日下午2:30分,双李家具厂厂房管道(排板废料)突然冒烟.我监理在场及时要求厂内钢构加固暂停施工,现场施工撤离厂内. ②斜支撑.M18孔距与原图不符.钢板与角钢焊接不到位.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	山东晟天	施工人数: 17人. 施工内容: ①今日完成C1房.C型钢加固40根.厂内.12根.总计完成107根. ②钢梁加固斜支撑.已完成订购.目前处于加工状态.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	唐龙飞	
记录人:	唐龙飞	总监(总监代表): 胡林