

监 理 日 记()

日期: 2017年3月7日

星期: 五

天气: 晴

气温: 5-18℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

①. 约早晨8时, B1厂房前脚手架不牢固, 发生倒塌, 现场无人, 伤亡未闻, 发现后, 立即通知施工单位, 予以警告, 要求整改, 并开罚单, 明确制定针对此类事故的处理, B1厂房处于停工整顿期间。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山东晨大

施工人数: 24人。

施工内容: ①. 型钢加固 B1 10根, A3 30根, C15 根, 全部施工完毕, 共计完成 1271 根。

其
它
事
项

本日现场监理人员

唐龙江

记录人:

唐龙江

总监(总监代表): 王斌