

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月16日

星期: 周日

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 3~14℃

监 理 工 作 情 况

① B、C 房施工前预埋件位置。
 ② B 房间电话柜预埋件。
 以上事项请总包现场整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

山东晟天

施工人数: 24人。
 施工内容: ① C 型钢加固 B 18 根, C 12 根, D 10 根。
 今天完成 10 根, 总计完成 126 根, D 1 根。
 加固 C 型钢完成, 开始 B 房安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

唐如飞

记录人:

唐如飞

总监 (总监代表):

王文斌

江苏省建设厅监制