

监 理 日 记 ()



日期: 2017 年 3 月 22 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 5~12°C

监 理 工 作 情 况	① 现场部人员来带市钟员。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	山东晟天	施工人数: 19人. 施工内容: ① 斜撑 C1 钢筋完成 5 根 总计 20 根. ② C 型钢加固 A2 完成 20 根 A3 完成 3 根. 合计总计完成 50 根. 总共完成 50 根.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人:		总监 (总监代表):	