

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年3月28日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴转阴
气温: 12/15℃

监 理 工 作 情 况

①. 现场部分人未带安全带, 高处作业存在安全隐患;
责令现场整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

山东昊天.

施工内容: ①. C型钢加固, 今日A1管15根, A2管20根. 合计35根. 总工程量完成1825根.

其 它 事 项

①. C型钢到货300根.

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制