

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月20日

星期: 四

天气: 阴有雨

气温: 12~16℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

- ① 会同内房限光伏施工队单位进场。
 ② 现场发现作业人员未戴安全帽。立即责令停工整顿。
 整改现场整改

施 工 情 况

承包单位

山东冠天

施工内容及进度

施工数量: 20根。
 施工内容: ① C型钢 A车棚加固完成。A车棚加固5根。完成97%。B车棚加固18根。完成100%。
 合计总计完成33根。总共完成1887根。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制