

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 24 日

星期: 星期一

天气: 阴
气温: 24-12℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	①、巡查爬梯搭设情况, 发现客房安全绳未扣, 以提出及时整改, 已扣好。 ②、检查新变基础钢筋绑扎, 及接地网焊接情况。	
施 工 情 况	承包单位 五 洋 电 力	施工内容及进度 双变基础: 施工人数 6 人 施工进度: 1#、2# 房爬梯搭设及架设。 A、B 间新变基础钢筋绑扎, 支撑架及接地网焊接。 格挡: 材料未到货, 处于停工状态。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	周 晓 强 郑 存 飞	
记录人: 周 晓 强	总监 (总监代表): 胡 俊 林	