

监 理 日 记()

日期: 2017年4月26日

星期: 星期三

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 18-24℃

监
理
工
作
情
况

①. 早上三个斜交基础浇筑混凝土浇筑巡查,
检验浇筑标高, 及钢筋绑扎情况.

②. 下午召开第七次工程例会, 会议内容详见会议纪要.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

王
洋
电
力

施工人数: 20人.
双桥水坑基础浇筑混凝土浇筑. 3个(4人)
支架为长(10m) 桥架支架为长(6m)
桥塔: 材料未到, 处于停工状态.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):