

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 30 日

星期: 星期四

天气: 晴

气温: 16°C - 30°C

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	巡查现场来料安装情况, 良好。 检查架空基础柱、梁板浇筑情况良好。 混凝土浇筑现场旁站。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 双李家: 施工人数 33 人。 5号厂房来料安装 30%。6号厂房来料安装 25%。 4号厂房来料安装 30%。8号厂房桥架及手车安装 70%。 小-02 厂房内架空基础柱梁板浇筑。 梅瑞: 材料未到, 处于停工状态。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 唐龙及 周晓黎 记录人: 周晓黎 总监 (总监代表): 叶红林		