

监 理 日 记()

日期: 2017年9月6日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 12/22

监 理 工 作 情 况

① 现场部分未封密带。
② 钢梁与斜撑之间钢板与钢梁连接存有间隙。
以上内容全部整改。

施 工 情 况

承包单位

王 山
洋 东
电 富
力 天

施工内容及进度

山东富天: 施工人数: 17人。
施工内容: 现场 (型钢) 20根 斜撑加固10根
B斜撑加固8根。
型钢总计完成25根。斜撑加固
108根
王洋电力 钢梁与斜撑开始放线。其他按设计基础完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制