

监 理 日 记()

日期: 2017年4月8日

星期: 二

天气: 阴

气温: 8~15℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

今日因雨暂停工作。

施 工 情 况

承包单位

江苏东鼎
王沛 电力

施工内容及进度

1. 塔架: 施工人数 10人,
 施工内容: B、C型塔架加固完成80%。D、斜撑完成100%。
 王沛电力: 停工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

唐林

记录人:

唐林

总监 (总监代表):