

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 1日

星期: 星期一

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 14℃ - 25℃

监 理 工 作 情 况

- ①. 早上6个7房导轨吊装置站. 检查吊装现场无安全隐患. 要求立即整改.
- ②. 检查夹头安装情况良好.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

五 洋 电 力

施工人数: 33人.
 双喜东15号7房夹头安装15%. 导轨安装10%.
 2号7房夹头30%. 4号7房夹头30% 8号7房横梁导轨安装.
 A1-A2同箱变基础模板拆除.
 临工: 材料未到. 处于停工状态.

其 它 事 项

1号, 2号, 3号, 4号, 5号, 6号7房导轨吊装

本日现场监理人员

记录人: 周明强

总监 (总监代表)

江苏省建设厅监制