

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 5月 12日

星期: 星期五

天气: 晴
气温: 16℃-28℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	材料未到, 处于停工状态。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	五洋电力	施工人数: 3个 施工内容: 预置汇流箱支架, 5个箱变基石出支模钢筋绑扎
其 它 事 项	今天下午来料到货五千个	
本日现场监理人员		
记录人:	廖石及 周晓斌	总监 (总监代表): 胡德林