

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 15 日

星期: 星期一

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 15℃ - 28℃

监 理 工 作 情 况

1. 检查 8、93 厂房组件安装情况发现部分组件安装不整齐, 以现场要求整改。
2. 验收 1、2 间箱变基础梁板钢筋绑扎情况符合要求。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

五
洋
电
力施工人数: 25人
施工内容:

1. 第二批组件到货卸货。
2. 1号厂房天车梁装15%, 导轨装15%。
1. 88、98厂房组件安装5%

其 它 事 项

组件到货 884件, 运到 83、93 厂房。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表)

江苏省建设厅监制