

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 5 月 17 日

星期: 星期三

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 14-32℃

监 理 工 作 情 况

今日召开第十次工程例会, 会议主要就
到材料到场的进度。

巡视施工现场, 发现组件随意堆放, 要求现
场立即整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

五
峰
电
力

施工人员: 7人

施工内容:

1. 2号箱变基础梁板浇筑。

2. 8#、9#、10# 组件吊装完成20%。

3. 3号箱变抹灰。1号箱变基础梁板。

其 它 事 项

本日现场监理人员

胡明波 李后成

记录人:

李后成

总监 (总监代表):

胡明波

江苏省建设厅监制