

监 理 日 记()

日期: 2017年5月2日

星期: 星期二

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 16~29℃

监 理 工 作 情 况	巡查 1. 2. 5. 6. 4号厂房夹层安装情况, 发现部分夹层未设防水措施, 要求施工方立即整改完善。	
施 工 情 况	承包单位 五洋电力	施工内容及进度 施工人数 33人 施工内容: 双李夹层 2号厂房夹层安装30% 5号厂房夹层安装15% 4号厂房夹层安装30% 4号厂房夹层安装基础梁板 柱板支模 基础梁板 杨士高: 材料未到, 处于停工状态。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李龙改, 周晓群 记录人: 周晓群 总监(总监代表): 林松林		