

监 理 日 记()

日期: 2011年5月21日

星期: 星期四

工程名称: _____

天气: 小雨
气温: 19℃-30℃监
理
工
作
情
况

组件卸货过程中存在安全隐患, 以责令现场立即
整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

五
通
电
力
任
安
电
力

施工人数: 15人,

1. 多晶硅组件到货、卸货。

2. 箱变基础墙体抹灰。

施工人数: 8人

内容: 开关站基础整层浇筑。

其
它
事
项

第五批组件到货884块, 总容量为1.414Mwp。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表)

江苏省建设厅监制