

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 22 日

星期: 星期一

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 16℃~20℃

监 理 工 作 情 况	经今日材料吊装现场存在安全隐患, 经现场立即整改。 今日现场组件吊装工人同工受伤, 手部受伤。	
施 工 情 况	承包单位 五欣和电力	施工内容及进度 施工人数: 23人 施工内容: 1. 8#、9#、10# 组件吊运, 安装 8# 完成 100%, 9# 完成 80%, 10# 完成 75% 2. 防雷接地扁铁焊接。 施工人数: 8人。 开关站接地线安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 唐友友、周顺强 记录人: 唐友友 总监 (总监代表): 胡华林		