

监 理 日 记()

日期: 2017年5月23日

星期: 星期二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 15℃ - 32℃

监 理 工 作 情 况

检查光伏组件安装情况, 发现11串序有
2块组件损坏。以责令现场安装做好技术交
底工作。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

五峰水电

施工人数: 30人

施工内容: ①. 第六批组件到货卸货.

②. 11串组件安装3串

施工人数: 8人

内容: 开关站二次电缆沟作砌砖。

其 它 事 项

第六批组件到货884块,
总容量为 1.70 MWp.

本日现场监理人员

方龙飞, 周晓峰

记录人:

周晓峰

总监 (总监代表):

何良林