

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 25日

星期: 星期四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 16℃ - 33℃

监
理
工
作
情
况

1. 13日检查逆变器支架焊接情况, 发现部分有缝隙, 焊接不饱满, 以责令现场整改。
2. 发现组件安装不平整, 以责令现场整改。
3. 检查现场方舱不存在安全隐患, 以责令现场整改。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况互
联
电
力

施工人数: 20人

晴

9#逆变器安装完成30%

10#逆变器安装完成100%

4#箱变墙体砌筑完成。

施工人数: 8人

开架站墙体砌筑。

其
它
事
项

今日逆变器到货103台。

本日现场监理人员

唐长汉、李明强

记录人:

唐长汉

总监(总监代表):

胡红林