

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 26日

星期: 星期五

天气: 晴

气温: 14/20

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 今日发现9#厂房层压组件吊装未做安全防护, 以责令现场整改。

2. 今日发现现场防雷接地水平接防火措施不到位, 要求现场立即整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

五 欣
洋 和
电 电
力 力

施工人数: 2人

内容:

9#厂房组件吊运, 交接总量6%

7#厂房组件吊运, 交接总量6%

10#、4#厂房组件安装完成。

8#厂房组件吊装。

8#、9#、10#、4#屋面防雷接地水平接。

施工人数(2人)

内容:

开关站墙体砌筑, 梁收脚等件托支撑。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 周晓强

唐安民, 周晓强

总监(总监代表):

胡俊林

江苏省建设厅监