

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 5 月 4 日

星期: 星期四

天气: 晴
气温: 13℃-25℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 检查A2-如问题变更不出钢筋绑扎, 续胶板支模符合
监理要求..

2. 巡查5.3.6号厂房导轨安装情况, 部分施工员安全意识
玩忽不规矩以令现场整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

王
洋
电
力

双李家具: 施工人数: 24人

内: 5号厂房导轨安装60%, 2号厂房导轨安装20%

6号厂房导轨安装10%, 4号厂房导轨安装60%

检培: 材料未到货, 处于停工状态

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制