

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 5月 6日

星期: 星期六

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 14~28℃

监 理 工 作 情 况

① 检查夹头、导线敷设情况, 发现现场夹头、导线安装存在倾斜现象。
② 现场部分区域未拉防护网, 已责令整改。
③ B2-B3箱受梁板阻碍无法安装。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

五洋电力

施工数: 32h.
施工内容: ① 2#、3#桥架安装完毕。
② 1#桥架安装完毕, 夹头安装10%。
③ 6#桥架安装35%, 总计65%。
④ 2#桥架安装10%。
⑤ B2-B3箱受梁板阻碍无法安装, 钢吊绑扎梁板安装完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制