

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 11 日

星期: 星期五

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 19℃ - 22℃

监 理 工 作 情 况

1. 今日业主主持召开专项会议, 会议重点讲到目前施工进展与材料计划, 详情见会议纪要。
2. 今日检查施工环境发现 1# 房组件安装不规范, 要求立即整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

五洋电力

施工人数: 50人

- 内容:
1. 9# 房直流电缆接线完成 40%
 2. 3# 房组件串线接线完成 65%
 4. 6# 房桥架铺设安装完成 70%
 5. 1# 房防瓷绝缘引下线安装 100%
 6. 1# 房组件安装接线完成 70%

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 周 晓 明

总监 (总监代表): 胡 晓 林