

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 15日

星期: 星期四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 29℃-34℃

监 理 工 作 情 况

1. 今日我方检查现场发现有人未戴安全带高空作业, 以责令现场立即整改。

2. 今日9#号电缆放线踩踏坏层面, 立即以责令立即整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

王 伟
张 伟
李 伟
张 伟
李 伟

施工人数=55人

内容: 1#、4#厂房组件安装及接线,

2#、5#厂房桁架安装及固定。

3#、8#厂房桁架安装及固定。

6#、7#厂房桁架安装及固定。

施工人数=1人

内容: 开关站二次设备安装及接线。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 李 伟

总监 (总监代表): 康 东 飞