

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 22日

星期: 四

工程名称:

天气: 晴
气温: 25℃ - 30℃

监 理 工 作 情 况	<p>今日拉查箱变接线现场,发现箱变现场存在安全隐患,以责令现场立即整改。</p> <p>现场发现4平方线放线预留尺损坏,以责令整改。</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	五修 洋和 电力 电子	放工人数: 20人。 A#7第4平方线放线'完'100% 排组料组本接线的接。 C#7第4平方线放线。 将变接线的接线。 放工人数: 4人 开关站设备接线及调试。
其 它 事 项		
	本日现场监理人员	唐龙改 : 王 晓 强
	记录人: 尚 晓 强	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王 晓 强