

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年 6 月 3 日

星期: 六

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴  
气温: 19℃~22℃

|                            |                                                                                            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>今日施工至五栋变电站内铺沙盖砖情况人发现部分铺砖不符合要求, 以责令现场立即整改。</p> <p>2. 今日现场发现4号7号组件接线不符合要求, 以责令现场立即整改。</p> |                                                                                                                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承 包 单 位                                                                                    | <p>施工内容及进度</p> <p>施工人数 23人</p> <p>1. 电锁全部铺沙盖砖</p> <p>2. 组件到货一辆卸货至5号房</p> <p>3. 104号逆变器安装50%</p> <p>4. 114号逆变器安装完成</p> <p>施工人数 5人</p> <p>5. 光伏站外电柜接地线安装完成</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>今日桥架到货一辆, 组件到货一辆。</p>                                                                   |                                                                                                                                                              |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                            | <p>记录人: 潘晓华</p> <p>总监(总监代表): 胡继林</p>                                                                                                                         |