

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月4日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 18℃ - 28℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场发现9号厂房组件安装不平整, 以责令整改。
2. 4号厂房组件摆放有叠层, 随意摆放, 以责令整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

五洋电力

施工人员: 28人

内容: 4号厂房组件安装完成75%
 6号厂房组件安装完成25%
 9号厂房组件安装完成100%
 逆变器支架安装完成75%
 组件到货解包。

其
它
事
项

今日组件到货解包, 总量为3.39Mwp.

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表)